

Sanierung GT Speisesaal/Küche/Flure/Aufenthaltsbereiche

Nr.	KG	Gewerk	Kostenberechnung	Vergabesumme	Nachträge	Firma	Firmensitz	Bemerkung
GT 1	200	Erdarbeiten	13.328,00 €	30.556,07 €	0,00 €	Zacher		
		Zwischensumme KG 200 GT		30.556,07 €	0,00 €			
GT2	300	Abbruch_Erd, Entwässerung_Rohbau	1.785.952,00 €	2.200.259,07 €	27.620,80 €	Bernhard Strasser	88682 Salem	
GT3	300	Dachabdichtung und Oberlichter	582.433,60 €	574.578,05 €	43.406,20 €	Holl Flachdachbau	88212 Ravensburg	
GT4	300	Fassade Alu BA 3	398.440,56 €	343.159,47 €	10.182,79 €	Radeburger Fensterbau GmbH	01471 Radeburg	
GT5	300	Fassadenbau Holz-Alu	294.482,16 €	224.227,06 €	6.348,89 €	FT Vilstal GmbH	92286 Rieden/Vilshofen	
GT6	300	Zimmerer- und Holzbauarbeiten	129.281,60 €	209.821,04 €	- €	Holzbau Hummel	88633 Heiligenberg	
GT7	300	Metallbau Innentürelemente	- €	146.529,46 €	- €	Metallbau Schneider	88214 Ravensburg	
GT8	300	Rückbau BA 3	170.598,40 €	138.713,16 €	25.059,48 €	C&S Umwelttechnik	46485 Wesel	
GT9	300	Rückbau BA 3 Asbestsanierung	- €	67.558,86 €	70.601,96 €	KSE	88480 Achstetten	
GT10	300	Feuerschutzvorhang	19.992,00 €	20.121,71 €	- €	Stöbich Brandschutz GmbH	73441 Bopfingen	
GT11	300	Trockenbau Wände	- €	91.014,89 €	7.695,56 €	Helmuth Baum GmbH	88273 Blitzenreute	
GT12	300	Metallbau System-Innenwände	186.592,00 €	150.185,91 €	2.651,74 €	Lindner SE	94420 Arnstorf	
GT13	300	Schutzwände Bauzeit	13.328,00 €	17.822,11 €	17.421,60 €	Looser	88677 Markdorf	
GT14	300	Klempner Blechbau	146.608,00 €	17.885,70 €	- €	Dorner	88094 Oberteuringen	
GT15	300	Fassade Blechbau	- €	89.373,76 €	1.585,08 €	Gramm	88046 Friedrichshafen	
GT16	300	Trockenbau Decken 1	370.518,40 €	56.210,60 €	- €	Karo	88383 Biberach	
GT17	300	Trockenbau Decken 2	- €	169.867,73 €	- €	Karo	88383 Biberach	
GT18	300	Gerüstbau	70.638,40 €	19.744,48 €	6.426,00 €	Kiefer	88097 Eriskirch	
GT19	300	Innentüren Holz	110.622,40 €	92.889,02 €	- €	Schäble	73469 Goldburghausen	
GT20	300	Schließanlage	- €	1.785,00 €	- €	n.n.		
GT21	300	Schreinerarbeiten Innenausbau	106.624,00 €	95.200,00 €	- €	n.n.		
GT22	300	Wandbekleidungen Kunst und Schulsozialarbeit	19.992,00 €	65.659,15 €	- €	Böhler	88662 Überlingen	ursprünglich Wände nur gestrichen, jetzt verkleidet
GT23	300	Fliesen	71.971,20 €	64.260,00 €	- €	n.n.		
GT24	300	Schlosserarbeiten T1 3	- €	26.066,71 €	- €	Kaiser	88326 Aulendorf	Glasgeländer Oberlicht / GT Ebene 3
GT25	300	Schlosserarbeiten T2 3	113.288,00 €	86.983,29 €	- €	n.n.		Stahlteile Außen / Verkleidung Werkhof/Handläufe etc.
GT26	300	Estrich	39.984,00 €	166.671,40 €	- €	Kutsch	Aachen	wegen Planänderung Foyer mit geschliffenem Estrich
GT27	300	Parkett	99.960,00 €	89.250,00 €	- €	n.n.		
GT28	300	Bodenbelag und Sauberlauf	39.984,00 €	38.062,55 €	- €	Ademi		
GT29	300	Malerarbeiten BA 3	62.641,60 €	63.901,59 €	- €	Knäppler	Sigmaringen	
GT30	300	Bauendreinigung	7.996,80 €	10.310,16 €	- €	n.n.		
GT31	300	Kleinaufträge	56.111,13 €	39.893,56 €	- €	Verschiedene		
		Zwischensumme KG 300 GT		5.378.005,49 €	219.000,10 €			
GT 32	400	Sanitärinstallation	176.729,28 €	136.656,11 €	- €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg	
GT 33	400	Heizungsinstallation	189.657,44 €	153.504,35 €	- €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg	
GT 34	400	Lüftungsinstallation	809.542,72 €	549.011,33 €	- €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg	
GT 35	400	Elektroinstallation	617.483,57 €	541.533,00 €	3.781,41 €	Elektro Kasunic	72488 Sigmaringen	
GT 36	400	Medientechnik	307.470,30 €	145.164,09 €	- €	AMS Alpha Media Solutions	72379 Hechingen	
GT 37	400	Gebäudeautomation	142.409,68 €	72.643,50 €	5.927,18 €	BT Controls	72270 Baiersbrunn	
GT 38	400	Küchenausstattung	482.148,40 €	502.442,16 €	- €	HoGaKa Profi GmbH	89077 Ulm	
GT 39	400	Dämmung und Brandschutz	40.250,56 €	42.891,56 €	6.901,26 €	Armbrust GmbH	45476 Mülheim a.d.Ruhr	
GT 40	400	Mittelspannung	- €	46.579,70 €	- €	Netze BW		
		Zwischensumme KG 400 GT		2.190.245,80 €	16.609,85 €			
GT 41	600	Ausstattung Möbel	231.939,16 €	187.199,90 €	- €	n.n.		
GT 42	600	Signaletik	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	n.n.		
GT 43	600	Lernbereiche	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	n.n.		
		Zwischensumme KG 600 GT		387.199,90 €	0,00 €			

Kostenberechnung Stand 2.10.2018		
Kostengruppe 100 - 600 brutto inkl. 12% Index:	8.095.671,36 €	
Summe Gewerke GT 1 - GT 43 Vergabe inkl. NA		8.221.617,21 €
Ausschreibungsquote Stand 13. August 2021	91%	
Differenz Kostenberechnung zu Vergabe	-125.945,85 €	

Sanierung NWT Räume

Nr.	KG	Gewerk	Kostenberechnung	Vergabesumme	Nachträge	Firma	Firmensitz	Bemerkung
NWT 1	200	Erdarbeiten (Trafo)	- €	30.556,07 €	- €	Zacher	88046 Friedrichshafen	
NWT 2	200	Fundamentarbeiten Trafo/Fahrradport	- €	9.604,37 €	- €	Schütze GmbH	88046 Friedrichshafen	
		Zwischensumme KG 200 NWT		40.160,44 €	- €			
NWT 3	300	Fassadenbau Alu	- €	- €	- €	Hinderberger GmbH	73463 Westhausen	Insolvent
NWT 4	300	Fassadenbau Alu	1.657.908,00 €	1.750.312,46 €	47.710,94 €	Radeburger Fensterbau GmbH	01471 Radeburg	nach erneuter europaweiter Ausschreibung
NWT 5	300	Rückbauarbeiten	347.004,00 €	213.762,38 €	85.823,04 €	KS Engineering	88480 Achstetten	
NWT 6	300	Baustelleneinrichtung BA 1	38.556,00 €	43.587,32 €	5.749,90 €	Schütze GmbH	88046 Friedrichshafen	
NWT 7	300	Baustelleneinrichtung BA 2	154.224,00 €	134.030,19 €	6.950,75 €	B und L Infralog	09366 Niederdorf	
NWT 8	300	Trockenbau Wände BA 1 + 2	147.798,00 €	121.890,06 €	7.575,66 €	Frank	88477 Schwendi	
NWT 9	300	Trockenbau Decken BA 1+2	282.744,00 €	298.309,37 €	13.198,54 €	Böhler HBT GmbH	88662 Überlingen	
NWT 10	300	Estrich BA 1+2	160.650,00 €	178.945,65 €	-4.421,40 €	Meschenmoser GmbH	88682 Salem-Beuren	
NWT 11	300	Türen Holz-Glas 1+2	141.372,00 €	139.028,89 €	33.961,74 €	Schäble GmbH	73469 Goldburghausen	
NWT 12	300	Türen Metall-Glas BA 2	12.852,00 €	- €	- €			
NWT 13	300	Bodenbelag	192.780,00 €	101.431,86 €	- €	Holschbach	51597 Morsbach	
NWT 14	300	Malerarbeiten	70.686,00 €	20.330,20 €	- €	Knäppler	72488 Sigmaringen	
NWT 15	300	Wandbekleidung BA 1	70.686,00 €	72.396,09 €	-4.220,66 €	Brem Systeme GmbH	94405 Landau	Ausschreibung für NWT Ebene 2 steht noch aus.
NWT 16	300	Wandbekleidung BA 2 (+ 3)	213.343,20 €	169.009,94 €	- €	Böhler HBT GmbH	88662 Überlingen	
NWT 17	300	Verdunklungsanlagen Türen 1+2	- €	12.295,08 €	- €	Schenker Storen	88213 Ravensburg	
NWT 18	300	Verdunklungsanlagen Fassade BA 1	- €	15.097,40 €	- €	Schenker Storen		
NWT 19	300	Holzpodeste	19.278,00 €	43.373,19 €	2.774,94 €	Frank Zimmerei und Trockenbau	88487 Mietingen	
NWT 20	300	Rohbau Aussparungen	- €	41.281,10 €	- €	Bernhard Strasser	88682 Salem	
NWT 21	300	Bauzeitenschutz	12.852,00 €	11.600,77 €	8.674,74 €	Holzbau Looser GmbH	88677 Markdorf	
NWT 22	300	Bauendreinigung BA 1	3.855,60 €	4.676,70 €	- €	Eda	88677 Markdorf	
NWT 23	300	Bauendreinigung BA 2	10.281,60 €	9.282,00 €	- €	Marino	88677 Markdorf	
NWT 24	300	Dachabdichtung BA 1 + 2	32.130,00 €	8.906,48 €	1.600,80 €	Holl	88213 Ravensburg	
NWT 25	300	Gerüstbau	32.130,00 €	- €	- €	Kiefer	Eriskirch	wurde im GT beauftragt
NWT 26	300	Kleinaufträge	113.482,73 €	58.646,75 €	- €	Verschiedene		
NWT 27	300	Mehrkosten aus Insolvenz Fa. Hinderberger	- €	112.507,00 €	- €			nicht in der KV Plösser
		Zwischensumme KG 300 NWT		3.560.700,88 €	205.378,99 €			
NWT 29	400	Sanitärinstallation	360.254,41 €	218.234,68 €	64.822,04 €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg	
NWT 30	400	Heizungsinstallation	356.128,92 €	340.034,52 €	9.518,93 €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg	
NWT 31	400	Lüftungsinstallation	713.286,00 €	504.862,21 €	21.864,71 €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg	
NWT 32	400	Elektroinstallation	911.068,00 €	812.299,50 €	5.672,11 €	Elektro Kasunic	72488 Sigmaringen	
NWT 33	400	Medientechnik	437.443,52 €	136.692,46 €	22.834,40 €	AMS Alpha Media Solutions	72379 Hechingen	
NWT 34	400	Gebäudeautomation	240.332,40 €	228.069,45 €	49.355,79 €	BT Controls	72270 Baiersbrunn	
NWT 35	400	Laborausstattung	2.735.391,41 €	1.618.584,53 €	-5.112,80 €	Wesemann GmbH	28857 Syke	
NWT 36	400	Dämmung und Brandschutz	351.322,27 €	64.337,29 €	74.358,82 €	Armbrust GmbH	45476 Mülheim a.d.Ruhr	
NWT 37	400	Mittelspannungsstation	- €	69.869,54 €	- €	Netze BW	78532 Tuttingen	Keine Aufteilung in NWT und GT, da Sanierungsstau
NWT 38	400	Kleinaufträge	- €	4.241,16 €	- €			
		Zwischensumme KG 400 NWT		3.997.225,34 €	243.314,00 €			
NWT 39	500	Außenanlagen BA 2	93.819,60 €	52.360,00 €	- €	B und L Infralog	09366 Niederdorf	Wiederherstellen nach Abbau der Baustelleneinrichtung
		Zwischensumme KG 500 NWT		52.360,00 €	0,00 €			
NWT 40	600	Schulmöbel und Schulausstattung	100.052,82 €	109.342,79 €	50.178,00 €	VS Möbel	81829 München	
NWT 41	600	Werkraumausstattung	- €	38.492,35 €	- €	OHS-Praktikerwelt	57647 Nistertal	
NWT 42	600	ALRO Brennofen	- €	8.601,40 €	- €	ALRO		
NWT 43	600	Kleinaufträge Ausstattung	- €	5.536,77 €	- €			
		Zwischensumme KG 600 NWT		161.973,31 €	50.178,00 €			

Kostenberechnung Stand 2.10.2018		
Kostengruppe 100 - 600 brutto inkl. 8% Index:	10.013.712,48 €	
Summe Gewerke NWT 1 - NWT 42 Vergaben und NA:		8.311.290,96 €
Es sind alle Gewerke für NWT ausgeschrieben	100,0%	
Differenz Kostenberechnung zu Vergabe	1.702.421,52 €	

Außenanlagen und Kanäle

Nr.	KG	Gewerk	Kostenberechnung	Vergabesumme	Nachträge	Firma	Firmensitz	Bemerkung
1	500	Außenanlagen	1.665.300,00 €	1.487.658,02 €		Zwisler GmbH	88069 Tettnang	